

SolCo & Cía
Martín de Salviatierra 520, dp 02
Reñaca, Valparaíso
Atención: Carlos Vergara

Proyecto: PAT-0637
Nombre Proyecto: Sistema robotizado para metalizado HVAF
Moneda: UF

Sistema robotizado para metalizado HVAF Noviembre 2021
EP Final

Estado de pago: 3
Orden de compra: TBC
Total UF 2,130.00 UF
Anticipo 30% 639 UF

Fase / Nombre	Valor fase	Acumulado anterior	Presente Est. Pago	%Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 - Diseño 100%	1,058.00	1,058.00	0.00	100.00%	1,058.00
002 - Integración y programación en terreno	1,072.00	0.00	1,072	100.00%	1,072
003 - Descuento Anticipo	639	319.49	319.51	100.00%	639.00
Total:	1,491.00	738.51	752.49		
% Acumulado actual					100.00%
Total acumulado actual					1,491.00
Total acumulado anterior:					738.51
Sub-Total Neto Factura:					752.49
IVA (19%)					0.00
Total Factura:					752.49

ALLAN LUDERS MORALES